

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 27 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，水泥土搅拌桩和静压桩施工质量符合要求，机械设备运行正常，特殊工种持证上岗； 2. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC500AB 管桩到场 4 车 420 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 C 地块焊接桩头横担，刷底漆防腐，组串插线，施工人员 4 名； 2. 升压站储能区域基础桩施工作业，施工人员 5 名，安全员 1 名，施工员 2 名，200 型挖机 1 辆； 3. 升压站水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（朱博文 王洪连 罗闰 陈林林）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	