

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 29 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：25/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站 Y22、C28、J39 PHC 桩基试验桩低应变检测，监理工程师全程跟踪旁站，检测人员持证上岗，检测设备在校准期内，检测结果符合要求； 2. 加强升压站施工安全管理，要求施工单位做好升压站区域的施工围挡、安全标识标牌及人员值守等措施。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 C 地块安装电缆桥架，施工人员 3 名； 2. 升压站地块储能区域 PHC 桩沉桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 2 名； 3. 升压站地块 Y22、C28、J39 PHC 桩基试验桩低应变检测，检测人员 2 名，检测设备 1 套； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		水泥土搅拌桩设备撤场。
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 