

# 监理日志

日期：2024年 08 月 03 日

天气：多云

星期：六

气温：26/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	光伏区 B 地块东侧围栏基础验收，基础深度和直径符合设计要求，同意进行下一道工序。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块桩头防腐消缺，施工人员 4 名； 2. 光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁、檩条、安装组件，施工人员 12 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 B 地块东侧围栏基础混凝土浇筑，施工人员 5 名； 4. 光伏区 D 地块清理西侧杂草，施工员 1 名，75 型挖机 1 辆； 5. 由仓库倒运组件至光伏区 C 地块，叉车 1 辆，板车 1 辆，施工人员 2 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 王洪连 刘高洪 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	