

监理日志


日期：2024年08月31日

天气：多云转阴

星期：六

气温：26/34℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 升压站施工现场巡视检查，生产辅助楼试验桩竖向承载力检测，检测设备合格有效，检测人员持证上岗；</p> <p>2. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC500AB 管桩到场 4 车 418 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程；</p> <p>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 C 地块敷设 2x300mm² 直流电缆，施工人员 8 名，3.5 吨吊车 1 辆；</p> <p>2. 升压站储能区域基础桩施工作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 2 名，200 型挖机 1 辆；</p> <p>3. 升压站生产辅助楼桩基竖向承载力检测，检测人员 1 名，检测设备 1 台，自卸吊 1 辆，50 吨吊车 1 辆；</p> <p>4. PHC500AB 管桩到场 4 车 35 根 418 米卸货，50 吨吊车 1 辆；</p> <p>5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 