

监 理 日 志

日期：2024 年 08 月 05 日
星期：一

天 气：多 云
气 温：25/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，B 地块东侧安装完成的围栏，个别存在破损现象，已经要求施工人员进行更换； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块消缺整改，施工人员 4 名； 2. 光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁、檩条、安装组件，施工人员 12 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 B 地块东侧围栏安装，基础混凝土浇筑，南侧围栏基础定位放线，基础开挖，施工人员 4 名，挖机 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 