

监理日志

日期：2024年 08月 07日

天气：多云

星期：三

气温：26/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 施工现场巡视检查，升压站地块二级配电箱安装不规范，已经要求施工单位整改； 2. 下发监理工作联系单 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块集电线路电缆桥架桩基桩头除锈刷底漆，施工人员 2 名； 2. 光伏区 C 地块安装光伏支架斜梁、檩条，施工人员 8 名，安全员 1 名，现场管理人员 2 名，小货车 1 辆； 3. 光伏区 B 地块南侧围栏安装，基础混凝土浇筑，施工人员 4 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 陈林林 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	