

监理日志

日期：2024年 09月 01日

天气：多云

星期：日

气温：26/3℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，储能区域桩基沉桩质量符合要求，2x300mm2 直流电缆敷设质量合格； 2. 编写监理月报 1 份，监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块敷设 2x300mm2 直流电缆，施工人员 9 名，3.5 吨吊车 1 辆； 2. 升压站储能区域基础桩施工作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，施工员 2 名； 3. 升压站生产辅助楼桩基竖向承载力检测，检测人员 1 名，检测设备 1 套； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 汪武朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	