

监理日志

日期：2024年09月11日

天气：晴

星期：三

气温：25/35℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站储能基础开挖，监理工程师复测基础标高符合设计要求； 2. 审批 2 份施工资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块组串检查，桩头横担刷漆，现场材料清理，施工人员 4 名； 2. 升压站储能基础开挖作业，人工清槽，200 型挖机 1 辆，施工人员 2 名，施工员 2 名，水平仪 1 台，GPS 一台； 3. 升压站地笼钢筋加工，施工人员 4 名； 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员	贾振军 王洪伟	
记录人：贾振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	