

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 13 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：雷阵雨

气 温：25/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，要求施工单位对堆放的土方进行防尘措施； 2. 水泥土搅拌桩单桩竖向静载荷试验，检测人员持证上岗，检测设备合格有效，检测结果符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站配电房钢筋加工，施工人员 5 人，土方倒运、储能基础开挖，挖机 2 台，施工人员 3 人，储能区域基桩破桩头，施工人员 2 人，储能区域基底清槽，施工人员 3 人，消防水池钢板桩施工，桩机一台，施工人员 2 人，水泥土搅拌桩检测试验配重块吊装，吊车一辆，施工人员 3 人； 2. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 朱博文 王洪连 刘高洪 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 