

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 15 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：24/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站 252#水泥土搅拌桩单桩竖向静载荷试验，检测人员持证上岗，检测设备合格有效，检测结果符合要求； 2. 编写监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站配电房及储能区域基桩钢筋笼制作安装，施工人员 4 名，储能区域基桩破除桩头，施工人员 2 名，人工清理基槽，施工人员 2 名，60 型挖机 1 辆； 2. 升压站 252#水泥土搅拌桩单桩竖向静载荷试验，检测设备 1 台； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 刘高洪 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 