

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 18 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：25/34℃

监 理 工 作 情 况	升压站储能区域和配电房基桩基础垫层砼浇筑，累计浇筑 113m³ 商砼，监理工程师全程旁站，机械设备运行正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站事故油池钢板桩施工，施工人员 2 名，打桩设备 1 台； 2. 升压站储能区域和配电房基桩基础垫层砼浇筑，施工人员 6 名，泵车 1 辆，罐车 10 辆； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 王洪连 刘高洪 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 