

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 19 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阵雨

气 温：25/34℃

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 升压站施工现场巡视检查，核对钢筋型号、承台尺寸及间距。                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                | 1. 配电楼基础承台钢筋绑扎，施工人员 5 名；<br>2. 储能基础垫层养护普工 2 名。<br>3. 事故油池基础开挖，施工人员 1 名，挖机一台；<br>4. 混凝土搅拌桩试验配重块吊装，吊车一辆，施工人员 3 名；<br>5. 水泥搅拌桩 340 号、345 号单桩静载检测，检测人员 1 名，检测设备一套。<br>6. 事故油池基础垫层浇筑，施工人员 3 名，挖机一台，C15 混凝土 4 方，浇筑时间 16.30-16.50。<br>7. 施工项目部管理人员 6 名。（章俊 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 罗润 ） |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                     | 贲振军 王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 记录人：                       |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>                                                                                                                                                            |