

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 20 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转中雨

气 温：25/32℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，核对钢筋型号、承台尺寸及间距。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 配电楼基础承台钢筋绑扎，施工人员 9 名； 2. 零散施工，普工 2 名。 3. 消防水池基础开挖，施工人员 1 名，挖机一台； 4. 混凝土搅拌桩试验配重块吊装，吊车一辆，施工人员 3 名； 5. 水泥搅拌桩 157 号、155 号复合地基承载力检测，检测人员 1 名，检测设备一套。 6. 承台及框架柱放线，施工员 2 名 7. 施工项目部管理人员 6 名。（章俊 王洪连 朱博文 刘高红 严文超 罗润 ）
其 他 事 项		下午由于雨量较大无法施工于 15 时施工人员撤场。
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 