

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 22 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转大雨

气 温：23/30℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，核对钢筋型号、承台尺寸及间距，验收配电楼基础梁钢筋工程，基础梁钢筋型号、尺寸、数量、间距、梁筋锚固长度、主节点箍筋加密长度，支座负筋位置、数量及伸入跨内长度符合设计及规范要求，同意进行下步工序； 2. 事故油池基坑临边防护已搭设完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 配电楼基础梁钢筋绑扎，施工人员 8 名； 2. 配电楼基础承台模板安装，施工人员 10 名； 3. 零散施工，普工 2 名； 4. 消防水池基础开挖，施工人员 1 名，挖机一台； 5. 水泥搅拌桩 390 号、393 号单桩静载检测，检测人员 1 名，检测设备一套。 6. 施工现场放线及自检，施工员 2 名； 7. 场内土方倒运，施工人员 2 名，挖机一台，翻斗车 1 辆； 8. 配电楼接地装置安装，施工人员 3 名； 9. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 刘高洪 严文超 罗润 ）
其 他 事 项		下午因雨较大钢筋班组、木工班组和接地班组无法施工。
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 