

监理日志

日期：2024年09月27日

天气：多云

星期：五

气温：25/33℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 施工现场巡视检查，消防水池未做基坑临边防护已按要求安装完成、现场圆盘锯未安装分料器和防护罩已要求安装，三级箱一闸多用已整改，事故油池止水钢板迎水面安装反已整改； 2. 储能区域基础筏板砼浇筑，监理人员全程跟踪旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 储能基础底板浇筑，浇筑人员 4 名； 2. 配电楼基础承台回填夯实、夯机一台，施工人员 2 名； 3. 事故油池钢筋绑扎、筏板模板安装，施工人员 4 名； 4. 消防水池基础承台砖模砌筑，施工人员 4 名； 5. GIS 基础开挖，挖机 2 台，施工人员 2 名，施工员 2 名； 6. 零散施工人员 2 名； 7. 搅拌桩 101 号、107 号抽芯检测，钻机 1 台，施工人员 2 名； 8. 消防水池基坑临边防护安装，施工人员 2 名； 9. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 汪武 刘高洪 严文超 罗润）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	