

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 29 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云
气温：24/33℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站配电房-1.0 米基础底板钢筋验收合格，同意进行下一道工序； 2. 升压站储能区域防雷接地网接地电阻复测，满足设计要求； 3. 集电线路电缆桥架到场验货，规格型号符合设计要求； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 配电楼基础筏板钢筋绑扎、储能舱基础框架柱钢筋绑扎，施工人员 4 人； 2. 配电楼基础梁模板安装，施工人员 4 人； 3. 728#741#水泥土搅拌桩复合地基承载力检测，检测人员 1 名，检测设备 1 套； 4. GIS、主变基础开挖、土方倒运，施工人员 2 名，挖机 1 台、翻斗车 1 辆； 5. 搅拌桩抽芯检测，钻机 1 台，施工人员 2 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 朱博文 王洪连 罗闰 严文超 刘高洪 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 