

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 04 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：26/35℃

监 理 工 作 情 况	1. 由中奕绿色建材科技（汕尾）有限公司生产的 PHC500AB 管桩到场 5 车 497 米，经监理工程师检验外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，并安全旁站卸货全过程； 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检验记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块焊接钢平台、汇流箱接线、光伏支架背拉筋安装，施工人员 9 名，3.5 吨吊车 1 辆； 2. 升压站生产辅助楼基桩沉桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名； 3. 升压站配电楼 C-28 基桩试验桩竖向承载力检测，检测人员 1 名，检测设备 1 套，50 吨吊车 1 辆； 4. PHC500AB 桩到场 5 车 50 根 497 米卸货，50 吨吊车 1 辆，施工员 2 名； 5. 光伏区 D 地块围栏安装，施工人员 4 名； 6. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 