

监理日志

日期：2024年 09月 06日

天气：大雨

星期：五

气温：24/32℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 升压站钢筋材料到场，经监理工程师实测直径符合规范要求，出厂合格证齐全有效，吊车设备运行正常，特殊工种持证上岗，并全程安全旁站卸货； 2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、安全旁站监理记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站生产辅助楼及 GIS 基桩沉桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名； 2. 升压站钢筋材料到场 3 车 99.788 吨卸货，25 吨吊车 1 辆，施工员 2 名； 3. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪）
其他事项	11 号台风将至，暴雨黄色预警，下午未施工。	
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	