

监 理 日 志

日期：2024 年 09 月 09 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云转小雨

气温：24/32℃

监理工作情况	1. 升压站 Y22 C28 J39 试验桩桩身完整性复测，检测人员持证上岗，检测设备合格有效，监理人员全程跟踪旁站，检测结果合格； 2. 主变 Y-27 工程桩单桩竖向抗压静载荷试验，监理人员全程旁站； 3. 编写监理周报 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 C 地块焊接防雷接地，2x300mm2 电缆终端头制作，施工人员 4 名； 2. 升压站 Y22 C28 J39 试验桩桩身完整性复测，检测人员 2 名，基桩动测仪 1 台，施工员 2 名； 3. 主变 Y-27 工程桩单桩竖向抗压静载荷试验，检测人员 1 名，基桩静荷载测试分析系统 1 套，液压式千斤顶 1 台，50 吨吊车 1 辆； 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 朱博文 王洪连 罗闰 刘高洪 严文超）
其他事项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 