

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 02 日

天 气：阴转多云

星期：四

气 温：10/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，配电楼和生产辅助楼屋面防水施工，施工工序及质量符合设计及规范要求； 2. 审批施工资料2份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站配电楼继电器二次设备安装，安全员 1 名，施工人员 6 名； 2. 配电楼和生产辅助楼屋面防水施工，施工人员 7 名； 3. 生产辅助楼外墙装饰，施工人员 3 名； 4. 室外排水管道检查井砌筑，施工人员 3 名； 5. 生活污水调节池顶板模板安装，施工人员 2 名； 6. 室外消防管沟机械开挖，施工人员 1 名，70 型挖掘机 1 辆； 7. 升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名； 8. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 戚天昊 朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 