

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 05 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：9/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 25#变压器油监理工程师见证取样送检； 2. 配电楼屋面防水施工，经监理工程师检验，施工工序及质量符合要求； 3. 编写监理周报1份； 4. 下发监理工作联系单1份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站 35kV 开关室储能高压开关柜安装，安全员 1 名，施工人员 6 名； 2. 生活污水调节池砌筑，排水管沟检查井砌筑，施工人员 2 名； 3. 配电楼和生产辅助楼屋面防水施工，施工人员 7 名； 4. 配电楼室内铺设地板砖，施工人员 4 名； 5. 生产辅助楼外墙真石漆施工，施工人员 3 名； 6. 升压站土建施工员 1 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 戚天昊 朱博文 王洪连 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 