

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 07 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴
气 温：10/21℃

监 理 工 作 情 况	1. 广东必达电器有限公司生产的 GGD 低压固定式开关柜到场 5 台，国电南京自动化股份有限公司生产的 110kV 线路保护柜到场 1 台，经监理工程师检验，出厂合格证及检测报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场安装； 2. 编写设备材料开箱检验记录2份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 主变压器高压套管绝缘和介损试验，检测人员 1 名，HF-6000C 介质损耗测试仪 1 台，主变压器电流互感器及高压套管安装，GIS 构架避雷针吊装就位，安全员 1 名，25 吨吊车 1 辆施工人员 10 名； 2. GGD 低压固定式开关柜到场 5 台，110kV 线路保护柜到场 1 台卸货，施工人员 2 名，3.5 吨叉车 1 辆； 3. 室外污水处理设备基础底板和配电楼南侧电缆沟垫层混凝土浇筑，施工人员 2 名，70 型挖掘机 1 辆，混凝土罐车 1 辆； 4. 配电楼室内铺设地板砖，施工人员 5 名； 5. 生产辅助楼外墙真石漆施工，施工人员 3 名； 6. 升压站土建施工员 1 名，安全员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 