

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 09 日

星期：四

天 气：多 云

气 温：8/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 室外消防管道施工作业，经监理工程师检验，消防管沟标高及宽度符合设计要求，消防管道敷设，施工工序及质量符合要求； 2. 编写监理会议纪要 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 主变压器注油和二次设备屏柜安装，安全员 1 名，施工人员 7 名； 2. 生产辅助楼外墙真石漆施工，施工人员 3 名； 3. 室外消防管道敷设，施工人员 3 名； 4. 升压站土建施工员 1 名，安全员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 朱博文 王洪连 严文超 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	