

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 10 日

星期：五

天 气：多 云

气 温：7/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站北侧消防管道施工完成，监理工程师依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的规定，要求施工单位对消防管道进行水压强度试验，当设计工作压力小于等于 1.0MPa 时，试验压力为设计工作压力的 1.5 倍，并且不低于 1.4MPa；当设计工作压力大于 1.0MPa 时，试验压力为该工作压力加 0.4MPa，消防管网在试验压力下稳压 30min，压力降不大于 0.05MPa 为合格，经监理工程师检验，水压强度试验结果符合设计及规范要求，同意进行下一道工序； 2. 编写旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 二次设备屏柜安装，GIS 设备抽真空，防雷接地网焊接，安全员 1 名，施工人员 7 名； 2. 生产辅助楼外部脚手架拆除完成，施工人员 3 名； 3. 室外消防管沟开挖，水压强度试验，70 型挖掘机 1 辆，施工人员 3 名； 4. 室外污水处理装置吊装就位，25 吨吊车 1 辆，施工人员 2 名； 5. 室外防雷接地环网焊接，施工人员 3 名； 6. 配电楼防火门及窗户安装，施工人员 2 名； 7. 升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名； 8. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 戚天昊 王洪连 严文超 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	