

监 理 日 志

日期：2025 年 01 月 14 日

星期：二

天 气：多 云

气 温：13/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站南侧挡土墙模板安装完成，经监理工程师检验个别部位需要重新加固； 2. 电缆沟底板浇筑完成，施工单位定位放线后，经监理工程师检验合格，同意进行模 板安装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 挡土墙和电缆沟模板安装，施工人员 10 名； 2. 防雷接地网焊接，60 型挖掘机 1 辆，施工人员 2 名； 3. 升压站土建施工员 2 名，安全员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 王洪连 刘高洪 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	