

监 理 日 志

日期：2025 年 02 月 22 日

天 气：阴

星期：六

气 温：13/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站室外电缆沟混凝土浇筑，监理人员全程跟踪旁站，混凝土浇筑质量符合要求，编写旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 室外电缆沟混凝土浇筑，施工人员 5 名，泵车 1 辆，罐车 3 辆，电缆沟砌筑，施工 3 名，70 型挖掘机 1 辆； 2. 室外电缆沟支架安装，施工人员 3 名； 3. 配电楼屋面贴砖，施工人员 6 名； 4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 章俊 戚天昊 罗闰 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	