

监 理 日 志

日期：2025 年 02 月 24 日

天 气：阴转多云

星期：一

气 温：11/20℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，要求施工班组土方回填 GIS 设备区域前把旧模板木方及大块混凝土清理干净，经监理工程师验收合格后方可进行回填； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位提交电气并网进度计划。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站室外电缆沟砌筑，施工人员 3 名，配电楼屋面铺设地板砖，施工人员 5 名，生产辅助楼内墙装饰，施工人员 2 名，场地平整土方回填，75 型挖掘机 1 辆，施工员 1 名，安全员 1 名； 2. 升压站室外电缆沟支架防雷接地焊接，施工人员 3 名； 3. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 罗闰 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	