

监 理 日 志

日期：2025 年 02 月 26 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：13/21℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，电缆沟支架安装质量符合要求，特殊工种持证上岗。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站室外雨水井砌筑，施工人员 3 名，配电楼屋面铺设瓷砖，施工人员 5 名，生产辅助楼内墙装饰，施工人员 5 名，施工员 1 名，安全员 1 名； 2. 升压站室外电缆沟支架及防雷接地焊接，施工人员 10 名； 3. 施工项目部管理人员 5 名。（章俊 汪武 戚天昊 罗闰 周华兵）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	