

监理日志

日期：2025年02月27日

天气：多云转晴

星期：四

气温：14/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	升压站施工现场巡视检查，配电楼屋面地板砖铺设质量符合要求，电缆沟内防雷接地扁钢焊接质量符合要求，特殊工种持证上岗。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站室外电缆沟和雨水井砌筑，施工人员 6 名，配电楼屋面铺设瓷砖，施工人员 5 名，生产辅助楼内墙装饰，施工人员 3 名，站内路基开挖，75 型挖掘机 1 辆，施工员 1 名，安全员 1 名； 2. 升压站室外电缆沟支架及防雷接地焊接，施工人员 7 名； 3. 施工项目部管理人员 2 名。（戚天昊 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	