

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 02 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转晴

气 温：19/28℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，西侧围墙基础开挖完成，经监理工程师检验合格后，同意浇筑围墙混凝土垫层，施工工序及质量符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 配电楼屋面贴砖，施工人员 4 名； 2. 电缆沟砌筑，施工人员 3 名； 3. 电缆沟角钢安装，施工人员 2 名； 4. 围墙基础垫层混凝土浇筑，75 型挖掘机 1 辆，C15 商砼 5m³； 5. 生产辅助楼室内垃圾清理，施工人员 3 名； 6. 升压站电气安装，施工人员 7 名； 7. 施工项目部管理人员 3 名。（朱博文 戚天昊 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	