

# 监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 06 日

天 气：阴

星期：四

气 温：13/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站电气设备交接试验，监理工程师全程跟踪旁站，检测人员证件齐全有效，检测设备校准报告在有效期内，检测结果符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 生产辅助楼室内铺设地板砖，施工人员 5 名； 2. 升压站继电器室内电缆桥架安装，施工人员 7 名，电气设备交接试验，施工人员 4 名； 3. 室外主变压器油坑墙体砌筑，施工人员 2 名，电缆沟焊接角钢，施工人员 2 名； 4. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 严文超 朱博文 戚天昊 周华兵 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	