

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 11 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：18/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，排水管道密封圈没有安装到位，要求施工人员进行整改，继电器室内控制电缆敷设，施工工序及质量符合要求； 2. 下发监理通知单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 室外电缆沟及雨水井砌筑，施工人员 5 名，75 型挖掘机 1 辆； 2. 生产辅助楼屋面防雷接地焊接，施工人员 2 名； 3. 生产辅助楼屋面铺设地板砖，施工人员 2 名； 4. 生产辅助楼室内踢脚线铺设，施工人员 3 名； 5. 升压站继电器室内控制电缆敷设，施工人员 7 名； 6. GIS 设备区域土方回填，挖掘机 1 辆，渣土车 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 汪武 戚天昊 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 