

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 12 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：小雨转多云

气 温：20/27℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，室外电缆沟内敷设控制电缆，施工工序及质量符合要求； 2. 大连北方避雷器有限公司生产的 YH10W-108/281 避雷器和 JCQ-3C 监测器到场，经监理工程师查验，进场的避雷器和监测器外包装完好，产品合格证及检验报告齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备开箱检验记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 室外电缆沟压顶、雨水井及消防阀门井砌筑抹灰，施工人员 6 名； 2. 生产辅助楼屋面铺设地板砖，施工人员 2 名； 3. 室外防雷接地环网焊接，施工人员 2 名； 4. GIS 设备区域土方回填，挖掘机 2 辆； 5. 升压站室外电缆沟内控制电缆敷设，施工人员 7 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 汪武 戚天昊 严文超 朱博文 ）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	