

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 14 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转多云

气 温：20/25℃

监 理 工 作 情 况	升压站施工现场巡视检查，1#30 米独立避雷针组装焊接，经监理工程师查验，特殊工种持证上岗，焊接工序及质量符合要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 室外污水井、雨水井砌筑抹灰，施工人员 6 名； 2. 生产辅助楼屋面铺设地板砖，施工人员 2 名； 3. 1#避雷针组装焊接，控制电缆敷设，施工人员 6 名； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	