

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 18 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云转阴

气 温：11/21℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，西侧围墙构造柱模板安装，施工工序及质量符合要求； 2. 下发监理工作联系单 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 给水阀门井砌筑抹灰，电缆沟压顶抹灰，施工人员 3 名； 2. 生产辅助楼屋面铺设地板砖，施工人员 2 名； 3. 升压站北侧围墙构造柱基础模板拆除，西侧围墙构造柱基础模板安装，施工人员 4 名； 4. 室外电缆沟内控制电缆敷设，继电器室内控制电缆接线，避雷针防雷接地焊接，施工人员 5 名； 5. 光伏区进场道路清表，开挖塘埂，施工员 1 名，200 型挖掘机 4 辆，10kV 线路迁移，挖掘机 1 辆，施工人员 5 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	