

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 19 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴转多云

气 温：12/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，西侧围墙构造柱基础混凝土浇筑，监理人员全程跟踪旁站，施工工序及质量符合要求； 2. 编写平行检查记录 1 份，旁站监理记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 电缆沟压顶抹灰，施工人员 3 名； 2. 生产辅助楼卫生间墙砖铺设，地面防水作业，施工人员 6 名； 3. 西侧围墙构造柱基础混凝土浇筑，75 型挖掘机 1 辆，施工人员 4 名； 4. 室外电缆沟内控制电缆敷设，继电器室内控制电缆接线，施工人员 6 名； 5. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，道路转弯处打松木桩回填土方，施工人员 3 名，200 型挖掘机 4 辆，10kV 线路迁移，挖掘机 1 辆，施工人员 3 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	