

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 20 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴转多云

气 温：12/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，西侧围墙构造柱基础模板拆除，混凝土外观质量符合要求，围墙地梁钢筋绑扎，钢筋绑扎间距及规格型号符合设计要求； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 围墙构造柱基础模板拆除，地梁钢筋绑扎，施工人员 4 名； 2. 生产辅助楼卫生间贴墙砖，附属房屋面铺设地板砖，施工人员 6 名； 3. 西侧围墙基础土方回填及路基平整，75 型挖掘机 1 辆，施工员 1 名； 4. 室外电缆沟内控制电缆敷设，继电器室内控制电缆接线，电缆沟内支架安装，接地扁钢焊接，施工人员 7 名； 5. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，道路转弯处打松木桩加固路基，施工人员 3 名，200 型挖掘机 4 辆，10kV 线路迁移，挖掘机 1 辆，施工人员 5 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 章俊 汪武 戚天昊 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 