

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 22 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴转多云

气 温：12/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查； 2. 升压站西侧围墙地梁钢筋绑扎完成，经监理工程师检验钢筋间距、数量、搭接及规格型号符合设计及规范要求，同意进行下一道工序； 3. 下发监理工作联系单 1 份，编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站西侧围墙地梁模板安装，施工人员 5 名； 2. 生产辅助楼卫生间贴墙砖，施工人员 4 名； 3. 西侧围墙基础土方回填及路基平整，75 型挖掘机 1 辆，施工员 1 名； 4. 继电器室内控制电缆接线，室外电缆沟内安装接地铜排，施工人员 6 名； 5. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，路基加固打松木桩，施工人员 3 名，200 型挖掘机 4 辆； 6. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 