

监理日志

日期：2025年03月27日

天气：多云

星期：四

气温：22/29℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	升压站和光伏区施工现场巡视检查，西侧围墙砌筑，施工工序及质量符合要求，电缆沟内接地焊接，特殊工种持证上岗，焊接质量符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 升压站西侧围墙砌筑，施工人员 5 名，75 型挖掘机 1 辆，生产辅助楼卫生间洁具安装，施工人员 3 名；</p> <p>2. 继电器室内二次控制电缆接线，室外电缆沟内保护接地安装，主变压器桥架安装，施工人员 7 名；</p> <p>3. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，路基加固打松木桩，土方回填，施工人员 5 名，200 型挖掘机 4 辆，70 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆；</p> <p>4. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 汪武 戚天昊 严文超 朱博文）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	