

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 28 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多云阵雨

气 温：15/26℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，西侧围墙砌筑，施工工序及质量符合要求，电缆沟内接地焊接，特殊工种持证上岗，焊接质量符合要求； 2. 参加光伏区图纸会审及设计交底。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站西侧围墙砌筑，施工人员 2 名，构造柱及压顶梁模板安装，施工人员 4 名，生产辅助楼卫生间贴瓷砖，施工人员 4 名； 2. 继电器室内二次控制电缆接线，室外电缆沟内保护接地安装，GIS 及主变压器控制线安装，施工人员 7 名； 3. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，路基加固打松木桩，土方回填，施工人员 5 名，200 型挖掘机 4 辆, 70 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 