

监 理 日 志

日期：2025 年 03 月 31 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴转小雨

气 温：10/15℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查，经监理工程师检查，围墙压顶梁钢筋绑扎牢固，主筋、箍筋的规格与间距均符合要求，南侧围墙墙体砌筑灰缝饱满、墙体平整，组砌方法正确，各工序符合要求，施工有序推进，未发现异常问题； 2. 编写平行检查记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站南侧围墙墙体砌筑，施工人员 4 名，西侧构造柱和压顶梁模板安装，压顶梁钢筋绑扎，施工人员 6 名，75 型挖掘机 1 辆，生产辅助楼卫生间贴砖，施工人员 2 名； 2. 继电器室内二次控制电缆接线，主变压器桥架安装，施工人员 6 名； 3. 光伏区进场道路清表开挖塘埂，路基加固打松木桩，土方回填，施工人员 5 名，200 型挖掘机 4 辆,70 型挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 4. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 戚天昊 严文超 朱博文）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	