

监理日志

日期：2025年 05月 01日

天气：多云转阴

星期：四

气温：21/28℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

| | | |
|----------|---|--|
| 监理工作情况 | 1. 升压站施工现场巡视检查，储能区域电缆终端头制作安装及电缆沟防火封堵，经监理工程师检查，施工质量符合设计及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求，电缆终端头制作工艺达标，电气性能合格，防火封堵严密牢固，检查合格，同意进入后续工序； 2. 审批施工资料 6 份，编写监理月报 1 份。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江阳明电力建设有限公司 | 1. 升压站围墙、附属房外墙涂料施工作业，施工人员 4 名； 2. 室外照明路灯安装，施工人员 2 名； 3. 围墙刮腻子，门柱贴瓷砖，施工人员 5 名； 4. 储能区域网线敷设、通讯线接线，接地变 3*70 电缆头制作，防火封堵，施工人员 8 名； 5. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 6. 施工项目部管理人员 2 名。（严文超 朱博文） |
| 其他事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 贲振军 王洪伟 | |
| 记录人：贲振军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |