

# 监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 03 日

天 气：多云转阴

星期：六

气 温：22/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，东侧道路土方回填，经监理工程师查验，回填材料土质无腐殖土、垃圾等杂物，含水量符合要求，分层回填厚度 $\leq 30\text{cm}$ 符合要求，基底无积水、杂物，平整坚实，坡度符合设计要求，碾压遍数 $\geq$ 设计要求，无漏压、起皮现象，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙、附属房外墙涂料施工作业，施工人员 3 名； 2. 站内设备区石子回填，施工人员 4 名； 3. 升压站外东侧道路土方回填，挖掘机 1 辆，自卸车 2 辆； 4. 生产辅助楼门口贴瓷砖，施工人员 2 名； 5. 二次继保柜接线、防火封堵，施工人员 3 名； 6. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 3 名。（严文超 陈林林 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	