

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 04 日

天 气：多云转阴

星期：日

气 温：24/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，东侧道路石子回填，经监理工程师查验，石子粒径、级配符合设计要求，无风化、杂质及软石，每层回填厚度未超过规范要求，采用机械压实，机械碾压遍数符合要求，振动压路机碾压时轮迹重叠宽度 $\geq 40\text{cm}$ ，边角处人工夯实到位，机械设备运行正常，操作人员持证上岗； 2. 围墙刮腻子经监理工程师检验，围墙基层表面平整、干净，无油污、灰尘、空鼓、裂缝现象，孔洞、凹陷处已用砂浆修补平整，腻子刮涂 2 遍符合规范要求，每层刮涂间隔时间满足干燥要求，腻子表面平整光滑，无明显刮痕、接槎、凹凸，平整度偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，阴阳角方正、顺直，无缺棱掉角，角部腻子饱满、光滑，无开裂。 3. 编写平行检查记录 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站围墙、附属房外墙涂料施工作业，施工人员 4 名； 2. 站内设备区石子回填，施工人员 4 名，挖掘机 1 辆； 3. 升压站外东侧道路石子回填，挖掘机 1 辆，自卸车 3 辆； 4. 污水处理装置安装，施工人员 1 名，室外照明灯具安装，施工人员 2 名； 5. 交直流系统核对电缆及装置上电，SVG 常规交接试验，施工人员 5 名； 6. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 7. 施工项目部管理人员 3 名。（严文超 陈林林 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	