

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 07 日

天 气：阴转中雨

星期：三

气 温：23/30℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，室外电缆沟盖板安装，经监理工程师查验，盖板规格型号及材质，符合设计要求，相邻盖板高差 $\leq 3\text{mm}$ ，无翘动、错台现象，盖板间缝隙 $\leq 5\text{mm}$ ，与沟壁缝隙 $\leq 10\text{mm}$ ，嵌缝密实，盖板安装牢固，无松动，电缆沟内无杂物、积水，盖板表面清洁； 2. 编写平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 站外道路路缘石安装，施工人员 2 名； 2. 室外电缆沟盖板安装，施工人员 3 名； 3. 消防水泵电缆桥架安装接线，施工人员 2 名； 4. 继电器室二次电缆回路核查，标识牌绑扎，电气施工人员 3 名； 5. 3*70、3*120 电缆头铠接地、号码牌绑扎、清理高压室，施工人员 5 名； 6. 二次回路核查、编辑打印标签、高压室小母线接线，施工人员 4 名； 7. 光伏区塘埂开挖，200 型挖掘机 1 辆； 8. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 严文超 陈林林 朱博文 周华兵）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	