

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 12 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：18/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，T5T7T8 箱逆变一体机电缆终端制作安装及防火封堵，经监理工程师检验，特殊工种持证上岗，冷缩终端材料、防火封堵材料规格型号符合设计要求，出厂合格证及检测报告齐全有效，外观无损坏，施工工具完备，冷缩终端制作各工序规范，防火封堵施工方法正确，符合施工规范要求，冷缩管收缩紧密、密封良好，导体连接牢固，接地可靠，防火封堵无裂缝、无漏填； 2. 编写旁站监理记录 1 份，平行检查记录 1 份，审批施工资料 6 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 电缆沟盖板安装，施工人员 4 名；围墙涂料粉刷，施工人员 4 名；门柱、形象墙瓷砖缝清理，施工人员 2 名；北侧大门安装，施工人员 2 名； 2. 集电线路电缆沟开挖，过路管敷设，施工人员 3 名，75 型挖掘机 1 辆； 3. 主变本体信号、GIS 信号对到后台、TYD 二次回路检查，编辑打印标签，压网线头、做后台数据库，厂家人员 1 名，调试人员 4 名； 4. 光伏区 D 地块 T5 箱逆变一体机 3x95mm ² +3x95mm ² +3x400mm ² 电缆终端制作及防火封堵，T7 箱逆变一体机 3x70mm ² +3x95mm ² 电缆终端制作及防火封堵，T8 箱逆变一体机 3x95mm ² +3x95mm ² +3（1x500mm ² ）电缆终端制作及防火封堵，施工人员 4 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	