

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 14 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云转晴

气温：22/31℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查，T1 至 T4 箱逆变一体机电缆终端制作安装及防火封堵，经监理工程师检验，特殊工种持证上岗，冷缩终端材料、防火封堵材料规格型号符合设计要求，出厂合格证及检测报告齐全有效，外观无损坏，施工工具完备，冷缩终端制作各工序规范，防火封堵施工方法正确，符合施工规范要求，冷缩管收缩紧密、密封良好，导体连接牢固，接地可靠，防火封堵无裂缝、无漏填； 2. 光伏区 B 地块集电线路电缆桥架安装，经监理工程师检验，电缆桥架壁厚均匀，无变形、裂纹现象，规格、型号及安装位置符合设计图纸要求，水平偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ ，标高误差 $\leq \pm 3\text{mm}$ ，电缆桥架连接处平整，螺栓紧固到位，跨接接地线连接可靠，同意进入下道工序； 3. 编写旁站监理记录 1 份，平行检查记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 35kV 开关室涂刷地坪漆，施工人员 2 名；围墙粉刷外墙漆，施工人员 4 名；主变压器油坑回填鹅卵石，施工人员 2 名；绿化区域种草坪，施工人员 7 名；储能区域电缆沟安装盖板，施工人员 2 名； 2. 光伏区 B 地块集电线路安装电缆桥架，施工人员 3 名； 3. 主变本体信号、35kV 开关柜信号对到后台、编辑打印标签，做后台数据库，厂家人员 1 名，调试人员 4 名； 4. T1T2 箱逆变一体机 3x70mm ² 电缆终端制作及防火封堵、T3T4 箱逆变一体机 3x70mm ² +3x95mm ² 电缆终端制作及防火封堵，施工人员 4 名； 5. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	