

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 15 日

星期：四

天 气：多 云
气 温：23/31℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站施工现场巡视检查，各工序有序进行，施工质量符合要求； 2. 监理工程师对集电线路电缆敷设人员进行安全技术交底，并形成交底记录； 3. 下发监理工作联系单 1 份，平行检查记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 35kV 开关室涂刷地坪漆，施工人员 2 名；附属房粉刷外墙漆，施工人员 2 名；站内道路清洗，垃圾清理，施工人员 2 名； 2. 光伏区 B 地块集电线路安装电缆桥架，施工人员 3 名； 3. 公用部分信号对到后台、GIS 及主变中性点刀闸遥控、编辑打印标签，整改后台问题，厂家人员 1 名，调试人员 4 名； 4. 光伏区 C 地块至光伏区 B 地块集电线路电缆敷设，施工人员 7 名，自卸吊 1 辆； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：贾振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 