

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 18 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴

气 温：25/32℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 C 地块电缆接头箱至光伏区 B 地块为顶管部分，至升压站围墙外侧为电缆桥架部分，至升压站内集电线路 1#开关柜为电缆沟部分，集电线路电缆敷设，经监理工程师检验，顶管内电缆敷设无划伤，弯曲半径符合要求，直埋段电缆沟深度≥0.8m 符合规范要求，电缆敷设无绞拧、铠装压扁、保护层断裂等缺陷，鱼塘内电缆桥架内电缆分层整齐，固定可靠，施工工序及质量符合规范要求； 2. 监理工程师参加升压站土建工程预验收，并形成验收记录； 3. 编写旁站监理记录 1 份，平行检查记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 D 地块箱逆变一体机事故油池铺卵石，施工人员 3 名； 2. 监控系统安装，施工人员 2 名； 3. GIS 线路间隔、主变压器间隔、PT 间隔生流调试，电流互感器绕组测试，调试人员 5 名，HZHL-100A 回路电阻测试仪 1 台，JST-1000A 大电流发生器； 4. 光伏区 C 地块电缆接头箱至光伏区 B 地块为顶管部分，至升压站围墙外侧为电缆桥架部分，至升压站内集电线路 1#开关柜为电缆沟部分，敷设 ZC-YJLY23-26/35kV-1x500mm2 电缆 600 米，施工人员 7 名； 5. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰 戚天昊）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	