

监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 19 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天气：多云转阴

气温：25/33℃

监理工作情况	1. 光伏区 C 地块电缆接头箱至光伏区 B 地块为顶管部分，至升压站围墙外侧为电缆桥架部分，至升压站内集电线路 1#开关柜为电缆沟部分，集电线路电缆敷设，经监理工程师检验，顶管内电缆敷设无划伤，弯曲半径符合要求，直埋段电缆沟深度≥0.8m 符合规范要求，电缆敷设无绞拧、铠装压扁、保护层断裂等缺陷，鱼塘内电缆桥架内电缆分层整齐，固定可靠，施工工序及质量符合规范要求； 2. 主持召开监理例会，并形成监理会议纪要； 3. 编写旁站监理记录 1 份，平行检查记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 土建工程消缺，施工人员 2 名，安装配电楼空调，厂家人员 2 名； 2. 监控系统安装，施工人员 2 名； 3. 35kV 一次升流 修改接线核对信号 编辑打印标签，光数字继电保护测试系统 1 套，极性表 1 台，HZHL-100A 回路电阻测试仪 1 台，JST-1000A 大电流发生器 1 台，调试人员 5 名； 4. 光伏区 C 地块电缆接头箱至光伏区 B 地块为顶管部分，至升压站围墙外侧为电缆桥架部分，至升压站内集电线路 1#开关柜为电缆沟部分，敷设 ZC-YJLY23-26/35kV-1x400mm2 电缆 1200 米，施工人员 10 名； 5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 朱博文 陈林林 周华兵 罗闰 ）
其他事项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰